

**Subject 綜合大樓工程進度追蹤報導**

本報訊



綜合大樓現階段外觀

**【綜合大樓報馬仔】**

◎工程總進度

整體進度：

至98.11.18預定進度=91.65%，實際進度=90.05%

工程說明：

一、整體進度

1. 外牆石材(1F~12F)：外牆石材分割施工圖之東向及南向已確定並已進料20%；南側已開始進行施作中。
2. 外牆瓷磚(4F~12F)鋪貼：外牆磁磚鋪貼作業已全數施工完成。
3. 外牆鋁門窗：鋁窗及11F、12F鋁帷幕牆已全數安裝完

成；2F~12F之窗戶玻璃亦已安裝完成。

4. 陽台鋁落地門窗：3F~12F東、西向及北向之陽台落地鋁門窗已完成按裝作業，僅1~2F尚待它項工程完成後再行施作。
5. 外牆鷹架已拆網完成，於外牆檢查完成後，自12/18起進行拆架作業(三樓以上)。

二、內部裝修

1. 隔間工程：2F~12F已施作完成。目前開始進行樓梯管道間之施作。
2. 茶水間：7F~12F牆面磚施作完成。
3. 廁所：2F~11F牆面地坪磁磚完成，12F施作中。
4. 陽台輕隔間：北側4F~11F封板完成，2F~12F東西兩側骨架封板完成，後續之批土、油漆等作業施作中。
5. 機械房：2F~12F牆面、天花板吸音板施作完成。
6. 室內地坪自平泥工程：2F~8F自平泥(教室)施作完成，9F~10F(教室)施作中室內空間天花板。
7. 室內天花板工程：3F~11F之教室及走廊之骨架已組立完成，目前12F骨架(走廊、教室)組立中。

三、其他

1. 屋頂防水工程：R2F頂版防水、水箱頂版防水施作完成(磁磚鋪貼完成)；屋頂防水施作中約完成40%(不織布層鋪貼完成)。
2. 戶外花台已完成90%。
3. 地下室車道：牆壁抵石子作業完成。

◎捐款芳名錄：

詳細捐款芳名錄請參閱：<http://secretary.csmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10>

再次感謝所有熱心支持募款活動的朋友們，並在此致上最誠摯的祝福！

敬祝 身體健康、事事順心！

募款持續進行中...

聚沙成塔 打造中山未來美好願景 建構全方位中山~

為賦予中山卓越超群的契機，我們需要您的支持，您的捐獻將是學校最珍貴的資源與無上的鼓勵。

服務專線：電話(04)2473-0022分機11023 傳真(04)2475-9950 祕書室

※若您願意支持這項捐資，請填寫[捐款單](#)、[信用卡捐款單](#)