

Subject 綜合大樓進度追蹤報導

研發處整理

【綜合大樓報馬仔】

整體進度：

至 98.01.22 預定進度=93.68%，實際進度=91.13%

工程說明：

一、外牆裝修

- 1.外牆石材(1F~3F)：外牆石材施作中，完成達40%。
- 2.外牆瓷磚(4F~12F)鋪貼：外牆磁磚鋪貼作業已全數施工完成。
- 3.外牆鋁門窗：鋁窗及鋁帷幕牆已全數安裝完成，僅剩1F玻璃尚未安裝(預計01/25施作)，完成率達95%。
- 4.陽台鋁落地門窗：2F~12F東、西向及北向之陽台落地鋁門窗已完成按裝作業，僅剩1F尚待它項工程完成後再行施作，完成率達95%。

二、內部裝修

- 1.隔間工程：僅剩1、2F走道牆面、梯廳牆面及管道間尚未完成，甲梯之管道間正施作中，完成率達91%。
- 2.廁所：磁磚牆面區施作完成達100%，人造石材牆面區則完成2~5F施作，6F施作中，完成率達33%。
- 3.陽台輕隔間：封板全數完成。2F~12F天花板油漆施作中，完成率達75%。
- 4.機械房：吸音板施作完成，達100%。
- 5.室內地坪
 - (1)自平泥工程：2~12F自平泥(教室)施作完成，12F走道施作中，完成率達85%。
 - (2)PVC工程：3、4、5F 教室施作中，完成率達20%。
- 6.室內天花板工程：除9F、10F走道尚未施作外，3F~11F之教室及走廊之骨架皆已組立完成，總完成率達45%。
- 7.木質門：2F~10F門扇安裝完成，11F施作中，完成率達88%。

三、其他

- 1.屋頂防水工程：屋頂防水之不織布層鋪貼及試水(三天)完成。屋頂隔熱磚施作中，總工程進度完成率達70%。
- 2.戶外花台已完成90%；排水溝及車道出入口：已完成施作，完成率達100%。
- 3.電梯工程：除貨梯外，其餘七部客梯已安裝完成，正進行安全測試中。
- 4.電扶梯工程：已全部組裝及吊裝完成，自01/25起逐步進行現場安裝作業。

◎捐款芳名錄：

詳細捐款芳名錄請參閱：<http://secretary.csmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10>

再次感謝所有熱心支持募款活動的朋友們，並在此致上最誠摯的祝福！敬祝 身體健康、事事順心！

募款持續進行中...

聚沙成塔 打造中山未來美好願景 建構全方位中山~

為賦予中山卓越超群的契機，我們需要您的支持，您的捐獻將是學校最珍貴的資源與無上的鼓勵。

服務專線：電話(04)2473-0022分機11023 傳真(04)2475-9950 祕書室

※若您願意支持這項捐資，請填寫[捐款單](#)、[信用卡捐款單](#)

