

**Subject 綜合大樓進度追蹤報導**

## ■ 研發處整理

## 整體進度：

至99.04.20預定進度=96.4%，實際進度=94%

## 工程說明：

## 一、外牆裝修

- 1.外牆石材(F1~F3)：外牆石材施作中，完成率達95%。
- 2.外牆瓷磚及鋁窗：完成率達100%。
- 3.陽台鋁落地門窗：F2~F12東、西向及北向之陽台落地鋁門窗已完成按裝作業，僅剩F1尚待它項工程完成後再行施作，完成率達95%。

## 二、內部裝修

- 1.隔間工程：F1&F2走道牆面、梯廳牆面及管道間施作中，完成率達95%。
- 2.廁所：磁磚牆面施作完成達100%，石材牆面已完成95%；背箱蓋板、水龍頭及洗手台等安裝中。
- 3.陽台輕隔間：封板全數完成；F2~F12天花板油漆全數完成；目前針對缺漏處檢修中。
- 4.室內地坪
  - (1)石材地坪：廁所石材地坪F1~F12全數完成，1F大廳及2F走廊牆面石材完成40%，9F梯廳樣品完成。
  - (2)EPOXY工程(B1~B3停車場)：B3~B1停車場施作完成(剩畫線部分)，完成率達95%。防撞設施之安裝預計四月底前進場安裝。
  - (3)自平泥工程(F1~F12)：F1~F12自平泥(教室)施作完成，F3~F12走道施作完成、甲乙丙梯完成，F6~F7修補中，完成達95%。
  - (4)PVC工程(F1~F12)：F1~F12教室全數完成，F8~F11走廊完成，目前F12走廊施作中。
- 5.室內天花板工程：骨架除梯廳及F1~F2外，皆已組立完成，目前F8~F9走道及教室封板中，完成率達50%。
- 6.木質門：F2~F12門扇安裝完成，1F施作中，完成達95%。

## 三、其他

- 1.屋頂防水工程：屋頂防水及隔熱磚工程全數完成。
- 2.戶外花台已完成95%；排水溝及車道出入口：已完成施作，完成率達100%。
- 3.電梯工程：貨梯4/10已安裝完成，正進行安全測試中，僅剩貨梯門框之塞縫作業。
- 4.電扶梯工程：4/20已全部完成，正進行安全測試中。

## ◎捐款芳名錄：

詳細捐款芳名錄請參閱：<http://secretary.csmu.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=10>

再次感謝所有熱心支持募款活動的朋友們，並在此致上最誠摯的祝福！

敬祝 身體健康、事事順心！

募款持續進行中...

聚沙成塔 打造中山未來美好願景 建構全方位中山~

為賦予中山卓越超群的契機，我們需要您的支持，您的捐獻將是學校最珍貴的資源與無上的鼓勵。

服務專線：電話(04)2473-0022分機11023 傳真(04)2475-9950 祕書室

※若您願意支持這項捐資，請填寫[捐款單](#)、[信用卡捐款單](#)



生氣活潑的PVC無縫地板