

Subject 綜合大樓進度追蹤報導**■ 研發處整理****整體進度：**

至99.05.20預定進度=98.8%，實際進度=97.1%

工程說明：**一、外牆裝修**

- 1.鋁門窗(F1~F12)：鋁窗、深色強化玻璃安裝與矽利康(silicon)填縫等作業全數施作完成，僅剩F1落地門窗施作中，完成率達98%。
- 2.瓷磚及抿石子(F4~F12)：鋪貼作業完成。
- 3.石材吊掛(F1~F3)：已全部完成。

二、內部裝修

- 1.室內隔間工程：F1~F12之室內隔間(含木質防火門)已全數完成。
- 2.廁所：牆面磁磚施作及石材牆面、隔間全部完成，衛生器具(馬桶、小便斗及洗手台等)亦全數安裝，僅剩背箱蓋板及Silicon填縫作業，預計五月底全數完成。
- 3.室內牆面地坪：
 - (1)石材牆面及地坪：廁所石材牆面地坪F1~F12全數完成，1F大廳及2F走廊牆面石材完成90%；客梯梯廳石材牆面全部完成，地坪F9、F8完成，F7、10、11施作中，完成達50%；貨梯廳之FB1~F12石材牆面，完成率達90%。
 - (2)停車場工程(B1~B3停車場)：B3~B1停車場之EPOXY地板施作完成，完成率達100%；標線及號誌工程：全面施作中，完成率達95%。
 - (3)PVC工程(F1~F12)：F1~F12 教室及辦公室內地板全數鋪設完成；F12~F5、F3走道區已完成，目前F4、F12校長室及會議室地板整理施作中，完成率93%，預計5月24日完成。
- 4.室內天花板工程：骨架除梯廳、F1~F2外皆已組立完成，目前梯廳F12、F9~F6、F3~F2骨架完成、F4梯廳施作中；至於蓋板作業則已有F12全部完成，F9~F6教室部份完成，預計配合各式管路之架設及檢測完成後始全面鋪設，於五月底完成。
- 5.階梯教室工程：F1~F3工程施作中，完成率達85%，待完成後自平泥與PVC後續施作，預計5月24日全部完成。

三、其他土木相關工程

- 1.電梯工程：八部電梯(七部客梯及一部貨梯)已全部安裝完成且已核發檢測合格證，目前正進行梯廳之石材(牆面及地板)及天花板裝修作業，預計五月下旬全部完成。
- 2.電扶梯工程：一至九樓之電扶梯已全部安裝完成，並且已核發檢測合格證。目前鋪蓋帆布尚繼續進行樑側鋁包板及扶梯背側包板工程，預計五月下旬完成。
- 3.屋頂防水及隔熱工程：屋頂之防水粉刷、不織布防水層鋪貼及試水(三天)完成；隔熱磚亦全數完成。
- 4.戶外相關工程：戶外花台已完成75%；排水溝及車道出入口，已完成施作，完成率達100%。
- 5.景觀工程預計於五月下旬甲種圍籬拆除後全面進場施作。

四、水電空調及消防工程

- 1.電氣工程：F2~F12各教室(含辦公室)內開關箱安裝完成，B2高、低壓開關箱組裝完成，F3~F12天花板器具安裝完成。施工進度97%。
- 2.給排水工程：F2~F10公廁隔間施作及器具安裝完成，污水前置處理池安裝完成，施工進度98%。
- 3.消防工程：緊急發電機及消防幫浦安裝完成、F11~F12天花板灑水頭安裝完成95%(F10以下免安裝)，各樓層之消防設備安裝中。
- 4.空調工程：冰水主機及冷卻水塔設備安裝完成。F3~F12之出風及回風口安裝完成95%。

五、其他相關工程

- 1.照明系統：本大樓採用節能省電之照明系統(平面光源系統)已隨工程進度陸續安裝中。



南向大門氣勢初窺



造型活潑的地板圖案



正進行最後修整的牆面